

Proposition sujets Réunion

C.A. d'ETLS => 2022.octobre. lundi 3

Présents ETLS : Alain Renaud, Jean-Marie Dumoulin, Jean-Michel Sérot, Floriane Ducrot, Jean Lou Le Brun

Excusés ETLS : Luc Leroy, Nolwenn Rivault, Marie Mahé

Présents EPV : Nicolas Desruelles

	Sujet	Relevé lors de la réunion	Suivi post réunion :
1	<p>Communication</p>	<p>1) Clip vidéo Label Séance => Ciné Manivel suite à la réunion du Conseil d'Administration de Etoile Solaire, nous apportons ici qqs infos pour finaliser notre clip : mail à Label Séance du 5.10.22 : suite à la réunion du Conseil d'Administration de Etoile Solaire d'hier soir, nous apportons ici qqs infos pour finaliser notre clip :</p> <ul style="list-style-type: none"> • insérer logo « Etoile Solaire" dès la 11^{ème} seconde du clip et jusqu'à la fin, en haut à gauche de l'écran et le retirer du centre du dernier plan. • Image finale : => « <i>Information sur le site Etoile Solaire en Pays de Redon</i> » en grand et position centrale => garder Logo Etoile Solaire en haut et à gauche => Allonger durée de 3 à 4 secondes. Attention : * retirer logos CD 56 et 35 * ajouter CD 44 logo RECIT transmis en Pièce Jointe au mail ; ce logo est-il de qualité suffisante ? (C'est possible que d'ici qqs jours nous ayons 1 ou 2 logos de partenaire(s) à ajouter en bas d'écran). <p>Nous souhaitons disposer de ce clip en format MP4 transférable par tous nos réseaux numériques. Avec les remerciements de toute notre équipe.</p> <p>2) Pour les « 20 ans d'EPV » => évènements planifiés sur septembre-octobre 2023 : ETLS valide une participation financière pour la réalisation d'un clip vidéo. (300 à 500 € selon budget et subventions obtenues...). Y insérer notre logo.</p> <p>3) Notre Site internet ETLS : message à transmettre à Cyril CREVON pour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire mise à jour du site • Insérer dès le début => « Nous contacter » avec notre adresse mail (et un N° de tel => JM Dumoulin) / Mail : etsolaire@zaclys.net • Transmettre notre dernier compte rendu de C.A. <p>4) Faire imprimer 100 flyers présentant notre association par EPV.</p> <p>5) Communication-Action-suivi de projets... => EPV : Nicolas Desruelles => nous invite à communiquer nos attentes et besoins.</p>	<p>Diffusion sur les écrans de toutes les séances et ttes salles du Ciné Manivel. * à la Toussaint (pendant 2 semaines) * et à Noël (pendant 2 semaines)</p> <p>Pour l'avenir :</p> <p>Effectuer reportage vidéo et/ou Photo Sur tous projets en cours</p> <p>Suivi par JMD</p> <p>Suivi par JMD</p> <p>A définir</p>

2	Point Projets	<p>Chapelle de Brain :</p> <p>1) Suivis de mails en cours (SOCOTEC, Photovolt) Pas de réponse à ce jour. pas de CONSUEL => pas de mise en service d'ENEDIS !</p> <p>2) Paiement solde 10 000 € à Photovolt : Suite au mail de Jean / SAS Kerwatt => Alain a rédigé un mail au COGES de Kerwatt le 4.10 :</p> <p>« ...Nous avons sommes tombés d'accord pour un paiement partiel à Photovolt. Nous demandons donc au Coges, comme suite à la proposition de Jean Rouxel, l'autorisation de verser rapidement le troisième acompte prévu au contrat, soit 10.000 €, tout en conservant le solde jusqu'à la mise en route définitive. Dès réception de votre accord, Floriane enverra un chèque, et je reprendrai contact avec Photovolt avec plus de crédibilité, ayant ainsi respecté les conditions du contrat. Pour info, suite à mes relances, j'ai reçu ce jour un appel de la comptabilité Photovolt pour nous adresser une facture d'acompte sur le dossier Brandéha, sur ordre de Mr BELOUARD. Les choses bougent donc un peu. Il a été question de la MO à part, des onduleurs 20+15KW, du câble en 25 mm2 (non fourni par Photovolt car trop cher), du système de communication.... et du maintien des prix suivant le devis signé initial. Dès réception, je vous la transmettrai. Cette facture d'acompte (environ 11 K€) devra être réglée rapidement à réception, car cela conditionnera la planification de l'installation, pour laquelle nous n'avons néanmoins aucune visibilité à ce jour. Dans l'attente de votre retour, nous permettant de débloquer la situation et d'avancer, »</p> <p>Si pas d'objection sous 48 H, Floriane (détentriche chéquier SAS Kerwatt) poste le chèque prévu selon termes ci-dessus. Destinataire : Photovolt.</p> <p>3) Installation photovoltaïque sur la mairie : bonne production d'électricité. Notre météo (exceptionnellement ensoleillée) est coopérante !</p>	<p>Suivi par Sandrine</p> <p>Alain</p> <p>Floriane</p> <p>Sandrine</p>
		<p>1) Allaire / Foyer de vie – EHPAD :</p> <p>Rappel contexte : (Précision historique et technique : l'Agence Régionale de la Santé avait accepté un surcoût (30 000 €) pour passer d'une charpente bois à une dalle béton pour y installer une centrale solaire...) Ce projet est tombé en dormance car la sté d'étanchéisation n'avait pas respecté la cahier des charges pour y installer des panneaux...</p> <p>Mme Le Sourne (Directrice de l'EHPAD) et le maire d>Allaire (également Président de la Communauté de Communes) souhaitent faire aboutir ce projet et en faire un projet "pilote" pour ce type d'établissement...</p> <p>Lors d'une réunion en septembre 2022 en mairie d>Allaire en présence de la Directrice de l'EHPAD, du maire, du Directeur de la SEO, ce dernier a proposé la solution de fixer les 95 panneaux par encollage de plots... (Système SOPRASOLAR). A la lecture des techniques transmis en PDF par SEO, et consultable sur leur site internet (voir notice du rocadé https://www.soprasolar.com/fr/solutions/soprasolar-fix-evo), il apparaît un point qui rend le projet impossible :</p> <p>« la mise en œuvre doit se faire sur isolant de classe C mini », or la sté SEO a installé de l'isolant classe B !</p> <p>Projet : abandonné suite aux négligences (fautes ?) de SEO et du cabinet d'architecte. Beaucoup de temps, d'argent, d'énergie dépensée par toutes les parties Suite échange avec Directrice EHPAD le 4.10.22 : « il serait plus pertinent d'investir nos énergies pour un autre projet... » Problème à traiter par EHPAD et mairie d>Allaire => Info transmise à Jean-lou Lebrun présent à notre réunion (Conseiller municipal d>Allaire).</p>	<p>Jean-Marie transmet le constat de non faisabilité à la directrice de l'EHPAD ←</p>

M Mary souhaiterait suivre ce projet... (Solution : reprendre toute l'isolation avec plots de fixations dans la dalle béton initialement prévue à cet effet ! Même cette solution peut poser des pbs d'étanchéité des habillages étanches des plots ...).

2) Allaire / Brandéha :

Point transmis par Alain RENAUD :

« Le dossier BRANDEHA est dans les starting-blocks depuis des semaines :

- On a le bail pour la toiture
- Le prêt bancaire est accepté (50% = 25 K€) ; taux : 1.85 %
- La récolte des fonds est en cours pour compléter les 50% d'apports citoyens (manque 7 K€ dont 2 à venir en octobre)
- On a signé le devis avec Photovolt, en mai, avec tarif bloqué (36 K€ ht)
- On a obtenu des onduleurs de 20+15 KW au lieu des 15+15 prévus d'origine
- La demande de raccordement ENEDIS est prise en compte avec ces 20+15 KW
- L'entreprise de TP est prête à intervenir pour la tranchée suivant devis réactualisé
- La section du câble d'alimentation sera portée à 25 mm² au lieu de 16 (+2 K€ ht)
- Le local onduleur est dessiné et sera prochainement réalisé par ETLs

Le problème aujourd'hui pour avancer n'est pas un problème de communication entre nous, mais vient du fait que PHOTOVOLT n'est pas payé de son installation sur LCDB, et comme toute entreprise, il attendra d'être payé pour engager un nouveau chantier, CQFD.

Je suis en contact tél et mail plusieurs fois par semaine avec Mr BELOUARD, de Photovolt : Il lancera Brandéha dès que LCDB sera soldé, en espérant que ça se passe mieux que la première fois...

Il faut reconnaître que chacun (KerWatt comme Photovolt) a une part de responsabilité dans le retard de ce dossier et il faut trouver les voies et moyens d'aboutir au plus vite ».

Local Onduleur : Onduleur en extérieur, à couvrir dans local ventilé. Il n'existe pas de contrainte contractualisée par PHOTOVOLT. / : Prévoir plaque PERMACEL ou support ignifugé à l'arrière de l'onduleur.

Chantier construction de cet abri : 15 octobre => volontaires : Michel CARRE, Sandrine BARBEAU, Floriane DUCROT, Ciry CREVON, Alain PACON, Fred CONAN.

Jean-Michel vérifie si l'assurance du GAEC exige quelque chose à ce sujet.

Point important : obtenir date intervention sté PHOTOVOLT pour débiter cette installation (délai possible 3 mois...).

Actionnariat à flécher sur Brandéha lors du remplissage du dossier de souscription :

- ⇒ Demander à Ciry CREVON de modifier le dossier de souscription en ligne
- ⇒ 1 investisseur potentiel sur Rieux
- ⇒ Entreprises d'Allaire (Lenormand, Usine de chips, Aquatonale, Groupe Omni Pac...)
- ⇒ Investisseur privé
- ⇒ Apport potentiel (2 K €)

Il reste 5 000 € à trouver.

=> suivi par Jean-Michel => Liste matériel transmise à Sandrine qui fait suivre...

=> suivi par Alain

=> suivi par Sandrine

=> suivi par Jean-Michel
=> suivi par Jean-Marie
=> suivi par Alain

3	Journée de formation avec Nicolas DESRUELLES	2 jours complets de formation. Objectif : appréhender TOUS les aspects (techniques, financiers, administratifs...) d'un projet avec une étude de cas (à Beslé). Effectif : 12 stagiaires au maximum. Intéressés : Alain, Bernard, Jean-Michel, Jean-Marie, Sandrine, Floriane Dates : 19 novembre (en salle => sur Allaire => Jean-Lou vérifie disponibilité de salle / maison des Associations ?) 14 janvier : sur le terrain (problème météo à envisager)	=> suivi par Jean-Michel qui contacte le formateur d'EPV : Nicolas DESRUELLE
4	Actionnariat	Mobilisation financière à poursuivre : voir ci-dessus	
5	Subventions	Point compte. Non effectué Prévoir demandes prochaine subventions !Jean-Michel et Jean-Marie tentent de rencontrer le Prsdt du CG 56 lors inauguration du Foyer de Vie d'Allaire => le 10 octobre pour demande subvention.	10 octobre 17h.30
6	Prochaines réunions	20 octobre 14 novembre Prévoir un lien visio.	
7	Actions	Projet à lancer ? <ul style="list-style-type: none"> • St Nicolas • Beslé • Contact suite mail du 22.9.22 : avec paysans-Boulangers d'Avessac. Demande de rencontre pour projet projet PV sur bâtiments en cours de réhabilitation... 	=> suivi par Sandrine qui leur téléphone pour faire un point. Copie à Nicolas DESRUELLES
		Info pratique : possibilité de connaître transport électricité par le réseau sur site d'ENEDIS...	